

**Data Richiesta** \_\_\_\_\_

Timbro o dati del richiedente

**Haier A/C (Italy) Trading S.p.A.**  
**Servizio Assistenza Tecnica**Fax 0438 562595  
e-mail [haisersupport@haci.it](mailto:haisersupport@haci.it)Avviamento a pagamento?  S  N

PREVENTIVO Haier n. \_\_\_\_\_ (vedi modello "ricevuta istruzioni esecuzione" consegnata in prima visita cantiere.)

UNITA' INSTALLATA DA \_\_\_\_\_

CLIENTE FINALE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO CANTIERE \_\_\_\_\_

CITTA' \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

DATA RICHIESTA AVVIAMENTO DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ (almeno 10 gg lavorativi seguenti la data di richiesta; seguirà poi conferma da HACI)

DATI VS. PERSONA DI RIFERIMENTO: Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

La persona di riferimento è la responsabile di impianto, che dovrà conoscere la storia dello stesso, i collegamenti elettrici e frigoriferi. È la persona che dovrà essere presente durante le operazioni di avviamento con una idonea attrezzatura per coadiuvare il personale HACI. È la persona che sarà l'unico interlocutore di HACI, alla quale saranno spiegate le funzionalità, peculiarità ed istruzioni d'uso e manutenzione dell'impianto che poi dovranno essere riportate alla committenza.

**UNITA'::**

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| • Modello Unità Esterna 1 _____ | SERIAL NUMBER _____ |
| • Modello Unità Esterna 2 _____ | SERIAL NUMBER _____ |
| • Modello Unità Esterna 3 _____ | SERIAL NUMBER _____ |
| 1. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 2. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 3. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 4. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 5. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 6. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 7. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 8. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 9. Modello Unità Interna _____  | Quantità: _____     |
| 10. Modello Unità Interna _____ | Quantità: _____     |

- Numero/modello Comandi centralizzati \_\_\_\_\_
- Numero/modello comandi locali a filo \_\_\_\_\_
- Numero/modello telecomandi infrarosso \_\_\_\_\_

VERIFICHE PRELIMINARI DI INSTALLAZIONE: (barrare le caselle e/o riempire gli appositi spazi)

E' disponibile una **tensione e potenza elettrica** adeguata all'avviamento dell'impianto? 

S	N
---	---

Il collegamento alla rete elettrica è stato effettuato? \_\_\_\_\_ 

S	N
---	---

 Con quale cavo? (mm<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_

Il collegamento L-N-Terra è stato effettuato? \_\_\_\_\_ 

S	N
---	---

 Con quale cavo? (mm<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_

Il collegamento del comando centralizzato è stato eseguito alle reti P-Q? \_\_\_\_\_ 

S	N
---	---

 E' stato utilizzato cavo schermato? 

S	N
---	---

Il collegamento di segnale P-Q è stato effettuato dove richiesto? \_\_\_\_\_ 

S	N
---	---

 E' stato utilizzato cavo schermato? 

S	N
---	---

Le calze dei cavi schermati sono collegate a terra in un unico punto? \_\_\_\_\_ 

S	N
---	---

Il collegamento di segnale A-B-C è stato effettuato dove richiesto? \_\_\_\_\_ 

S	N
---	---

 E' stato utilizzato cavo schermato? 

S	N
---	---

Il collegamento di segnale B-C è stato effettuato dove richiesto? \_\_\_\_\_ 

S	N
---	---

 E' stato utilizzato cavo schermato? 

S	N
---	---

Quanti metri di tubo del **Liquido** sono stati posati?

• ¼" (6,36mm) m \_\_\_\_\_ 3/8" (9,52mm) m \_\_\_\_\_

• ½" (12,7mm) m \_\_\_\_\_ 5/8" (15,88mm) m \_\_\_\_\_

• ¾" (19,05mm) m \_\_\_\_\_ 7/8" (22,22mm) m \_\_\_\_\_

Le saldature sono state effettuate in **corrente d'azoto**? 

S	N
---	---

I **diametri** delle tubazioni sono stati rispettati? 

S	N
---	---

Le **distanze ed i dislivelli** massimi sono stati rispettati? 

S	N
---	---

L'apparecchio è stato **pressurizzato** con azoto ad almeno 40 bar per almeno 72 ore senza riscontrare perdite? 

S	N
---	---

L'impianto al momento dell'avviamento si troverà in **vuoto**? (l'operazione, con la pompa in moto, dovrà durare almeno 8 ore) 

S	N
---	---

Sarà presente presso l'impianto una adeguata quantità del fluido frigorifero adatto? 

S	N
---	---

Sarà presente presso l'impianto durante le operazioni di primo avviamento un vs referente responsabile dell'impianto? 

S	N
---	---

Le schede elettroniche delle unità interne o dei box valvola sono accessibili per la configurazione? 

S	N
---	---

L'unità esterna sarà alimentata da almeno 24 ore prima del previsto avviamento 

S	N
---	---

NOTE:

---



---

Con la presente comunicazione sono a chiedere ad Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. (HACI) un intervento per il primo avviamento dell'impianto sopra descritto che potrà essere effettuato da personale HACI o da Centri Assistenza Tecnica da essa autorizzati. Sono a conoscenza che non rientrano nelle operazioni di primo avviamento, ovvero sono sempre a mio carico con modalità e importi da definire, gli interventi atti a completare, correggere o riparare l'impianto o gli apparecchi per cause non dovute a vizi di fabbrica delle macchine installate, oppure la mancata o parziale esecuzione delle VERIFICHE PRELIMINARI DI INSTALLAZIONE sopra descritte.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_