

Panasonic

AQUAREA

Richiesta avviamento Aquarea



heating & cooling solutions

Richiesta avviamento Aquarea

Panasonic

A carico dell'installatore:

- Posizionamento PDC
- Collegamento linee frigo PDC (segnarsi la lunghezza della tubazione)*
- Collegamento scarichi condensa (es. valvole di sicurezza; scarico condensa bacinella; scarico serbatoio ACS)
- Collegamento elettrico PDC
- Prova di tenuta impianto
- Messa in vuoto dell'impianto
- Fornitura del refrigerante per carica aggiuntiva
- Carica impianto idraulico
- Sfiato impianto da aria

* Allego tabella per calcolare la carica aggiuntiva

A carico del centro assistenza:

- Verifica grado di vuoto
- Verifica carica aggiuntiva (la carica aggiuntiva verrà fatta insieme all'installatore)
- Apertura rubinetti
- Programmazione centralina PDC
- Verifica corretto funzionamento PDC, connessione degli ausiliari (es. contatto termostato)
- Verifica corretto funzionamento produzione di ACS



Richiesta avviamento Aquarea

Panasonic

Inviare il modulo di richiesta di primo avviamento almeno 10 giorni prima dalla data presunta dell'avviamento riportata sul modulo.

Il giorno dell'avviamento:

- Presenza dell'installatore ed elettricista
- Rubinetti della moto-condensante CHIUSI
- Impianto in vuoto (600 micron)
- Pompa di calore alimentata almeno 5 ore prima dell'accensione
- Refrigerante e bilancia



